

INSTRUMENTE JURIDICE - MUNDACIJA  
 REGISTRATIA  
 INTRARE Nr. 52320  
 IESIRE Data 06 12 2016

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
 Nr. 10090 din 05.12.2016

privind lucrarea „REPARATII IMBRACAMINTE DIN BETON RUTIER STRADA ATELIERULUI, SATU NOU, COMUNA MIRCEA VODA, JUD. CONSTANTA” executata in cadrul contractului nr. 6543 / 04.08.2016 incheiat intre **Comuna Mircea Voda** si **Building Succes S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 21/08.06.2016 eliberata de Primăria Comunei Mircea Voda cu valabilitate pana la 05.03.2017
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in data de 05.12.2016 fiind formata din:

Nr. Crt	Numele si prenumele	Funcția	Calitatea in comisie
1	<b>Marian EFTIMIE</b>	Viceprimar comuna Mircea Voda	Președinte
2	<b>Luana Cornelia RADACINA</b>	Referent birou economic, RU, si dezvoltare comunitara	Membru
3	<b>Claudia VLADUCEANU</b>	Inspector compartiment urbanism	Membru
4	<b>Giorge PUIU</b>	Inspector compartiment agricol	Membru
5	<b>Theodor Camil PINTEA</b>	Reprezentant I.R.C. Sud-Est	Membru
6	<b>Alecsandru GHEORGHIU</b>	Diriginte de santier	Secretar

3. Au mai participat la recepție in calitate de invitați :

Nr. Crt	Numele si prenumele	Calitatea (reprezintă societatea)
1	<b>Andrei MATEESCU</b>	S.C. Building Succes S.R.L - Antreprenor
2	<b>Relu MATEI</b>	S.C. Consultant Proiect & Management S.R.L. - Proiectant

4. Constatările comisiei de recepție:
  - 4.1. Din documentația scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1. – Nu este cazul.
  - 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate. – Nu este cazul.
  - 4.3. Lucrările cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – Nu este cazul.
  - 4.4. Valoarea investiției (C+M) este de **180.159,18 LEI** din care valoarea fara TVA **150.150,00 LEI**
5. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune: admiterea recepției.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcuta prin: Lucrari executate conform proiect autorizat.
7. Comisia de recepție recomanda următoarele: Urmărirea in timp a constructiei.
8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file si 4 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **05.12.2016** la sediul Primăriei comunei **Mircea Voda** in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Semnatura
1	Marian EFTIMIE	
2	Luana Cornelia RADACINA	
3	Claudia VLADUCEANU	
4	Giorge PUIU	
5	Theodor Camil PINTEA	
6	Alecsandru GHEORGHIU	

Invitati :

Nr. Crt.	Numele si prenumele	
1	Andrei MATEESCU	
2	Relu MATEI	



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

2.0; 3.1; 5.4; 6.1



**SC CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT SRL**  
Activitati de inginerie si consultanta tehnica  
Str. Amurgului, nr. 74C, Constanta  
J13/3220/2005 RO 18020035  
tel. 0749194968 0728060499, e-mail consultantproiect@yahoo.com



## **Raport privind executia lucrarilor in cadrul proiectului**

**Reparatii imbracaminte din beton rutier strada Atelierului, Satu Nou,  
comuna Mircea Voda judetul Constanta "**  
**Proiect nr.: PS 106/2015**

In cadrul proiectului au fost executate urmatoarele lucrari :

### **1. Lucrari de refacere fundatie drum**

Dupa demolarea dalelor de beton degradate si constatarea (conf. Dispozitiei de santier nr.1/26.09.2016 ) calitatii nesatisfacatoare a stratului de fundatie, s-au efectuat urmatoarele lucrari :

- Evacuarea stratului de fundatie pe o grosime de 15 cm
- Nivelarea si compactarea patului drumului (partea superioara a terasamentului rezultat dupa evacuarea fundatiei existente ) alcatuit din pamant, nisip, blocuri de piatra
- Executie strat de fundatie din piatra sparta sort 25-63 în grosime de 15 cm, pe toata zona pe care s-a demolat stratul de beton rutier

### **2. Lucrari de reparatii ale imbracaminti rutiere**

- Executia dalelor de beton rutier BCR 3.5 demolate in intregime
- Executia de reparatii ale dalelor demolate partial cu beton rutier BCR 3.5

### **3. Realizarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale**

- Executia rigolelor de pamant si aducerea la cota a acostamentelor

La executia lucrarilor s-au respectat prevederile proiectului , a Dispozitie de santier nr.1 (refacerea in totalitate a stratului de fundatie din piatra sparta sort 25-63 cu grosimea de 15 cm pe toata suprafata dalelor demolate si reducerea suprafetei de refacut imbracamintea rutiera prin pastrarea zonelor nedegradate din dalele cu degradari sub 50% ) si a caietelor de sarcini :

**Fundatii din piatra sparta sort 25-63,**

**Imbracaminti rutiere din beton de ciment**

si a standardelor si normative in vigoare .

Beneficiarul lucrarilor va avea în vedere ca după receptia lucrărilor să realizeze periodic lucrările de întreținere a acestuia conform normativului CD 554-02, în special a dispozitivelor de scurgerea apelor și a rosturilor îmbracamintii rigide

Observatii – nu

Concluzii : Lucrarile realizate corespund proiectului autorizat și a Dispozitiei de santier și ca urmare, proiectantul propune comisiei acceptarea « Receptiei la terminarea lucrarilor ».

Proiectant

SC Consultant Proiect& Management

Ing. Matei Relu

